



DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

(0343) 4930 069 / 096, interno 111
www.hasenkamp.gob.ar
municipalidad@hasenkamp.gob.ar
D. F. Sarmiento 315, Ciudad de Hasenkamp
CP 3134, Provincia de Entre Ríos, Argentina



DECRETO N°61/2023

Hasenkamp, 30 de mayo 2023

VISTO:

La Licitación Pública N° 4/2021:

Y CONSIDERANDO:

Que mediante esta, se procede a la adjudicación a Developmnet y Scheduling S.A. para la construcción de la Obra denominada "NUEVO EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL";

Que las Partes reconocen el origen presupuestario de la obra adjudicada en el Convenio específico celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de Hasenkamp de fecha 28/06/2021;

Que el monto originario para el costo de la obra fue de \$37.757.599,94 según Resolución N°59/2021 del Ministerio de Obras Públicas;

Que la adjudicación de la obra a Development y Scheduling S. A. se produjo por un monto mayor al originario, el que ascendió a \$43.376.448,81;

Que el Municipio ha realizado tramitaciones ante el Ministerio correspondiente para modificar el artículo primero de la Adenda, respecto del monto consignado, a fin de que este sea coincidente con el monto resultante de la Planilla de Computo y Presupuesto, donde se reconoce una re determinación de valores aplicables a los certificados emitidos desde el mes de noviembre y diciembre del año 2021, y los presentados en los meses de enero a octubre de 2022, por la suma de \$5.287.189,04;

Que debido al tiempo transcurrido con la obra sin activar, y teniendo en cuenta el Decreto 161/2022 que autoriza a utilizar fondos municipales para evitar la Paralización de obras hasta tanto lleguen las remesas desde la jurisdicción que corresponda, es posible abonar la factura de la empresa Development y Scheduling S.A., resultante de la adenda gestionada para re determinar precios, de la obra NUEVO EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.-

POR ELLO:

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

DECRETA



DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

(0343) 4930 069 / 096, interno 111
www.hasenkamp.gob.ar
municipalidad@hasenkamp.gob.ar
D. F. Sarmiento 315, Ciudad de Hasenkamp
CP 3134, Provincia de Entre Ríos, Argentina



Art.1º) Apruébese el Contrato con el Sr. Segovia José Alberto, DNI: 16.992.603, Representante de la Firma Development y Scheduling S.A.-

Art.2º) Autorízase a la contaduría/tesorería municipal a utilizar fondos propios municipales para hacer frente al pago de la suma de \$ 5.287.189.04 (pesos cinco millones doscientos ochenta y siete mil ciento ochenta y nueve con cuatro centavos) a la firma DEVELOPMENT Y SCHEDULING S.A., correspondiente a una re determinación de valores aplicables a los certificados emitidos en los meses Noviembre y Diciembre de 2021 y los presentados de Enero a Octubre de 2022.-

Art.3º) El gasto que demande la aplicación del artículo 1º, deberá imputarse a Finalidad y Función que corresponda a su desempeño.

Art.4º) Regístrese, publíquese y archívese.-

Manuel E. Landra
Secretario de Gobierno

Hernán E. Kisser
Presidente Municipal

A los 29 días del mes de Mayo del año 2023, entre la MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP, representada en este acto por Su Presidente Municipal, Ing. Hernán Exequiel KISSER, D.N.I. N° 30.196.935, y su Secretario de Gobierno Sr, Manuel Landra, D.N.I. N° 35.771.540, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" con domicilio en la calle Sarmiento N° 315 de la ciudad de HASENKAMP, Provincia de ENTRE RÍOS por una parte, y por la otra DEVELOPMENT & SCHEDULING S.A., representada en este acto por SEGOVIA José Alberto, D.N.I. N° 16.992.603, PRESIDENTE, con domicilio constituido en calle Sarmiento N° 1131 oficina N° 5, de la ciudad de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, de la Provincia de ENTRE RÍOS, convienen en suscribir el presente documento con las siguientes cláusulas y condiciones:

- 1) Las partes ratifican la condiciones establecidas en la Licitación Pública 4/2021 de la Municipalidad de Hasenkamp de la que surgió la adjudicación a Development Schuduling S.A., para la construcción de la obra denominada "NUEVO EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL", de la ciudad de HASENKAMP.
- 2) Que las partes reconocen el origen presupuestario de la obra adjudicada en el Convenio Específico celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de Hasenkamp de fecha 28 de junio de 2021, cuyo objeto consiste en brindar asistencia financiera para la ejecución del proyecto denominado "NUEVO EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL", de esta ciudad.
- 3) Que el monto originario para el costo de la obra fue de \$37.757.599,94, Resolución N° 59 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Obras Públicas
- 4) Que la adjudicación de la obra a DEVELOPMENT Y SCHENDULING SA se produjo por un importe mayor al originario, el que ascendió a \$43.376.448,81, autorizado por el Ministerio por una Adenda al Convenio CONVE-2021-57588307-APN-SOP#MOP, por medio de la cual, con fecha 21 de enero de 2021 mediante CONVE-2022-06686537-APN-SOP#MOP) se estableció el financiamiento de la obra en la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$43.376.448,81).
- 5) La Municipalidad ha realizado tramitaciones ante el Ministerio correspondiente para modificar el Artículo Primero de la Adenda (CONVE-2022-06686537-APN-SOP#MOP), respecto del monto consignado, a fin de que éste sea coincidente con el monto resultante de la Planilla de Cómputo y Presupuesto (IF-2023-16891155-APN-DNGO#MOP) donde se reconoce una re determinación de valores aplicables a los certificados emitidos desde el mes de Noviembre y diciembre del año 2021, y los presentados en los meses de enero a octubre de 2022, por la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 04/100 (\$5.287.189,04)
- 6) La suma antes detallada es abonada en este acto por la Municipalidad a la empresa que recibe de conformidad y firma el presente dando su consentimiento, recibo y carta de pago
- 7) Las partes aprueban la planilla de cómputo y presupuesto que se adjunta al presente como ANEXO I, la que será utilizada como base de cálculo de las certificaciones de obra presentadas ante la Autoridad de Aplicación y de las


readecuaciones correspondientes realizadas conforme el procedimiento establecido.


Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente, LAS PARTES procurarán su resolución en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los tribunales con a los tribunales con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Paraná

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.


Manuel E. Landra
Secretario de Gobierno



Hernán Exequiel Kissér
Presidente Municipal




Development & Scheduling
30-71070678-2
JOSÉ SEGOVIA
Presidente

Mes Base 10/2021
Mes de Corte 11/2021

Descripción	Índice de Precio	CPC	Índice de Estructura	onderación Bas	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Incis		0,2	642,6	647,4	1,0075	0,2015
Equipos	Equipo Amortización de equip		0,02	1007,81	1025,05	1,0171	0,0203
Hormigón	Elab. Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)		0,03	758,1	791	1,0434	0,0313
Estructura met	Hierros y acero 27101		0,235	1262,4	1322,8	1,0478	0,2462
Madera	Maderas aserr: 31100-1		0,05	935,3	966,9	1,0338	0,0517
Albañilería	Albañilería		0,02	721,9	731,3	1,013	0,0203
Carpintería	Carpinterías		0,15	839	878,5	1,0471	0,1571
Pisos y Revestir	Pisos y Revestimientos (Cuadr		0,08	568,4	573,6	1,0091	0,0807
Instalaciones S:	Artefactos para baño y grifería		0,075	943,7	986,9	1,0458	0,0784
Instalaciones E	Artefactos de iluminación y cal		0,04	881,6	900	1,0209	0,0408
Instalación de	(Instalación de €51630-1		0,01	535,5	551,1	1,0291	0,0103
Instalación Teri	Motores eléctricos y equipos d		0,02	1020,41	1049,46	1,0285	0,0206
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3		0,02	1061,9	1103,4	1,0391	0,0208
Gastos General	Gastos general: 99999-1		0,02	906,5	925,8	1,0213	0,0204
Gastos Financie	Costo Financiero		0,03	41,1	41,1	1	0,03
Incidencia Total							1,0304
VAR							3,04
Porcentaje de Adecuación Provisoria							2,736 %
Factor de Adecuación Provisoria							1,0274




[Handwritten Signature]
Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal

Development & Scheduling
30-71070678-2
JOSE SELGOVIA
Presidente

Mes Base Mes de Corte
11/2021 12/2021

Descripción	Índice de Precio	CPC	Índice de Estructura	Valoración Base	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Incis		0,2	647,4	650,7	1,0051	0,201
Equipos	Equipo Amortización de equip		0,02	1025,05	1040,59	1,0152	0,0203
Hormigón	Elab. Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)		0,03	791	830,6	1,0501	0,0315
Estructura met	Hierros y acero 27101		0,235	1322,8	1326,9	1,0031	0,2357
Madera	Maderas aserr: 31100-1		0,05	966,9	1024,1	1,0592	0,053
Albañilería	Albañilería		0,02	731,3	737,4	1,0083	0,0202
Carpintería	Carpinterías		0,15	878,5	897,2	1,0213	0,1532
Pisos y Revestir	Pisos y Revestimientos (Cuadr		0,08	573,6	578,8	1,0091	0,0807
Instalaciones S.	Artefactos para baño y grifería		0,075	986,9	1018,1	1,0316	0,0774
Instalaciones E	Artefactos de iluminación y cal		0,04	900	918,9	1,021	0,0408
Instalación de t	Instalación de { 51630-1		0,01	551,1	564,5	1,0243	0,0102
Instalación Ter	Motores eléctricos y equipos d		0,02	1049,46	1066,96	1,0167	0,0203
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3		0,02	1103,4	1141,9	1,0349	0,0207
Gastos General	Gastos general: 99999-1		0,02	925,8	943,6	1,0192	0,0204
Gastos Financie	Costo Financiero		0,03	41,1	40,95	0,9964	0,0299
Incidencia Total							1,0153
VAR							1,53
Porcentaje de Adecuación Provisoria							1,377 %
Factor de Adecuación Provisoria							1,0138




Hernán Exequiel Kissner
Presidente Municipal

[Signature]
Development & Scheduling
30-71000678-2
JOSE S. GONZALEZ
Presidente

Mes Base Mes de Corte

12/2021 01/2022

Descripción	Índice de Precio CPC	Índice de Estructura	Índice de Adecuación Bas	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Incis	0,2	650,7	673	1,0343	0,2069
Equipos	Equipo Amortización de equip	0,02	1040,59	1069,54	1,0278	0,0206
Hormigón Elab. Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)		0,03	830,6	865,2	1,0417	0,0313
Estructura met Hierros y acero	27101	0,235	1326,9	1342,8	1,012	0,2378
Madera	Maderas aserr: 31100-1	0,05	1024,1	1051,3	1,0266	0,0513
Albañilería	Albañilería	0,02	737,4	764,4	1,0366	0,0207
Carpintería	Carpinterías	0,15	897,2	910,6	1,0149	0,1522
Pisos y Revest. Pisos y Revestimientos (Cuadr		0,08	578,8	584,9	1,0105	0,0808
Instalaciones S:Artefactos para baño y grifería		0,075	1018,1	1044,5	1,0259	0,0769
Instalaciones E Artefactos de iluminación y cal		0,04	918,9	937,7	1,0205	0,0408
Instalación de (Instalación de { 51630-1		0,01	564,5	564,5	1	0,01
Instalación Teri Motores eléctricos y equipos d		0,02	1066,96	1111,74	1,042	0,0208
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3	0,02	1141,9	1183,7	1,0366	0,0207
Gastos General Gastos general-99999-1		0,02	943,6	973	1,0312	0,0206
Gastos Financie Costo Financiero		0,03	40,95	44,85	1,0952	0,0329
Incidencia Total						1,0243
VAR						2,43
Porcentaje de Adecuación Provisoria						2,187 %
Factor de Adecuación Provisoria						1,0219




[Signature]
Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

[Signature]
 Development & Scheduling
 30-71070678-2
 JOSÉ SEGOVIA
 Presidente

Mes Base Mes de Corte

01/2022 02/2022

Descripción	Índice de Precio CPC	Índice de Estructura	Índice de Adecuación Bas	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de obra (Cuadro 5 - Inci	0,2	673	701,8	1,0428	0,2086	
Equipos	0,02	1069,54	1102,46	1,0308	0,0206	
Hormigón Elab Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)	0,03	865,2	911,2	1,0532	0,0316	
Estructura met Hierros y acero	0,235	1342,8	1392,5	1,037	0,2437	
Madera	0,05	1051,3	1083,5	1,0306	0,0515	
Albañilería	0,02	764,4	794,9	1,0399	0,0208	
Carpintería	0,15	910,6	961,7	1,0561	0,1584	
Pisos y Revestir Pisos y Revestimientos (Cuadr	0,08	584,9	588,6	1,0063	0,0805	
Instalaciones S. Artefactos para baño y grifería	0,075	1044,5	1083,6	1,0374	0,0778	
Instalaciones E. Artefactos de iluminación y cal	0,04	937,7	974,7	1,0395	0,0416	
Instalación de (Instalación de { 51630-1	0,01	564,5	570	1,0097	0,0101	
Instalación Teri Motores eléctricos y equipos d	0,02	1111,74	1149,08	1,0336	0,0207	
Pinturas	0,02	1183,7	1188,8	1,0043	0,0201	
Gastos General Gastos general 99999-1	0,02	973	1007,4	1,0354	0,0207	
Gastos Financie Costo Financiero	0,03	44,85	44,92	1,0016	0,03	
Incidencia Total					1,0367	
VAR					3,67	
Porcentaje de Adecuación Provisoria					3,303 %	
Factor de Adecuación Provisoria					1,033	




[Signature]
Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal


[Signature]
 Development & Scheduling
 30-71070678-2
JOSÉ SEGOVIA
 Presidente


Mes Base Mes de Corte

02/2022 03/2022

Descripción	Índice de Precio CPC	Índice de Estructura	ponderación Bas	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Incis	0,2	701,8	735,9	1,0486	0,2097
Equipos	Equipo Amortización de equip	0,02	1102,46	1147,36	1,0407	0,0208
Hormigón Elab. Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)		0,03	911,2	950,9	1,0436	0,0313
Estructura met Hierros y acero	27101	0,235	1392,5	1445,4	1,038	0,2439
Madera	Maderas aserr: 31100-1	0,05	1083,5	1141,6	1,0536	0,0527
Albañilería	Albañilería	0,02	794,9	830,4	1,0447	0,0209
Carpintería	Carpinterías	0,15	961,7	978,8	1,0178	0,1527
Pisos y Revestir Pisos y Revestimientos (Cuadr		0,08	588,6	619,2	1,052	0,0842
Instalaciones S: Artefactos para baño y grifería		0,075	1083,6	1132	1,0447	0,0784
Instalaciones E: Artefactos de iluminación y cal		0,04	974,7	1022,1	1,0486	0,0419
Instalación de (Instalación de { 51630-1		0,01	570	643,2	1,1284	0,0113
Instalación Teri Motores eléctricos y equipos d		0,02	1149,08	1189,87	1,0355	0,0207
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3	0,02	1188,8	1302	1,0952	0,0219
Gastos General	Gastos general: 99999-1	0,02	1007,4	1056,5	1,0487	0,021
Gastos Financió	Costo Financiero	0,03	44,92	48	1,0686	0,0321
Incidencia Total					1,0435	1,0435
VAR					4,35	4,35
Porcentaje de Adecuación Provisoria					3,915 %	3,915 %
Factor de Adecuación Provisoria					1,0392	1,0392



Hernán Ezequiel Kissel
Presidente Municipal




Development Scheduling
30-71000678-2
JOSE S. GOVIA
Presidente

Mes Base Mes de Corte
03/2022 04/2022

Descripción	Índice de Precio CPC	Índice de Estructura	ponderación Base	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Incis	0,2	735,9	739,8	1,0053	0,2011
Equipos	Equipo Amortización de equip	0,02	1147,36	1175	1,0241	0,0205
Hormigón	Elab. Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)	0,03	950,9	1032,3	1,0856	0,0326
Estructura met	Hierros y acero 27101	0,235	1445,4	1554,5	1,0755	0,2527
Madera	Maderas aserr: 31100-1	0,05	1141,6	1151	1,0082	0,0504
Albañilería	Albañilería	0,02	830,4	840,3	1,0119	0,0202
Carpintería	Carpinterías	0,15	978,8	1045,5	1,0681	0,1602
Pisos y Revestir	Pisos y Revestimientos (Cuadr	0,08	619,2	702,8	1,135	0,0908
Instalaciones S:	Artefactos para baño y grifería	0,075	1132	1180	1,0424	0,0782
Instalaciones E	Artefactos de iluminación y cal	0,04	1022,1	1046,3	1,0237	0,0409
Instalación de	(Instalación de { 51630-1	0,01	643,2	662,9	1,0306	0,0103
Instalación Teri	Motores eléctricos y equipos d	0,02	1189,87	1245,57	1,0468	0,0209
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3	0,02	1302	1302	1	0,02
Gastos General	Gastos general 99999-1	0,02	1056,5	1086,8	1,0287	0,0206
Gastos Financie	Costo Financiero	0,03	48	50,55	1,0531	0,0316
Incidencia Total					1,051	1,051
VAR					5,1	5,1
Percentage de Adecuación Provisoria					4,590 %	4,590 %
Factor de Adecuación Provisoria					1,0459	1,0459




[Signature]
Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal


[Signature]
Development & Scheduling
30-710170678-2
JOSE SEGOVIA
Presidente


Mes Base Mes de Corte

04/2022 05/2022

Descripción	Índice de Precio	CPC	Índice de	Estructura	ponderación Bas	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Incis			0,2	739,8	808,4	1,0927	0,2185
Equipos	Equipo Amortización de equip			0,02	1175	1206,97	1,0272	0,0205
Hormigón	Elab. Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)			0,03	1032,3	1095,6	1,0613	0,0318
Estructura met	Hierros y acero 27101			0,235	1554,5	1652,8	1,0632	0,2499
Madera	Maderas aserr:31100-1			0,05	1151	1216,5	1,0569	0,0528
Albañilería	Albañilería			0,02	840,3	905,5	1,0776	0,0216
Carpintería	Carpinterías			0,15	1045,5	1072,8	1,0261	0,1539
Pisos y Revest	Pisos y Revestimientos (Cuadr			0,08	702,8	699,5	0,9953	0,0796
Instalaciones S:	Artefactos para baño y grifería			0,075	1180	1235,7	1,0472	0,0785
Instalaciones E	Artefactos de iluminación y cal			0,04	1046,3	1118,1	1,0686	0,0427
Instalación de	(Instalación de { 51630-1			0,01	662,9	685,9	1,0347	0,0103
Instalación Teri	Motores eléctricos y equipos d			0,02	1245,57	1307,26	1,0495	0,021
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3			0,02	1302	1387,9	1,066	0,0213
Gastos General	Gastos general: 99999-1			0,02	1086,8	1148,5	1,0568	0,0211
Gastos Financ	Costo Financiero			0,03	50,55	53,55	1,0593	0,0318
Incidencia Total								1,0553
VAR								5,53
Porcentaje de Adecuación Provisoria								4,977 %
Factor de Adecuación Provisoria								1,0498


Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal






Development & Scheduling
30-71070678-2
JOSÉ SEGOVIA
Presidente

Mes Base Mes de Corte

05/2022 06/2022

Descripción	Índice de Precio CPC	Índice de Estructura	Monedera Bas	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Inci	0,2	808,4	865,8	1,071	0,2142
Equipos	Equipo Amortización de equip	0,02	1206,97	1251,77	1,0371	0,0207
Hormigón	Elab. Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)	0,03	1095,6	1163,6	1,0621	0,0319
Estructura met	Hierros y acero 27101	0,235	1652,8	1713,3	1,0366	0,2436
Madera	Maderas aserr: 31100-1	0,05	1216,5	1257,9	1,034	0,0517
Albañilería	Albañilería	0,02	905,5	965,9	1,0667	0,0213
Carpintería	Carpinterías	0,15	1072,8	1112,7	1,0372	0,1556
Pisos y Revestir	Pisos y Revestimientos (Cuadr	0,08	699,5	712,5	1,0186	0,0815
Instalaciones S.	Artefactos para baño y grifería	0,075	1235,7	1299,9	1,052	0,0789
Instalaciones E	Artefactos de iluminación y cal	0,04	1118,1	1188,6	1,0631	0,0425
Instalación de	Instalación de { 51630-1	0,01	685,9	685,9	1	0,01
Instalación Teri	Motores eléctricos y equipos d	0,02	1307,26	1356,74	1,0379	0,0208
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3	0,02	1387,9	1425,8	1,0273	0,0205
Gastos General	Gastos general: 99999-1	0,02	1148,5	1217,9	1,0604	0,0212
Gastos Financie	Costo Financiero	0,03	53,55	55,95	1,0448	0,0313
				Incidencia Total	1,0457	1,0457
				VAR	4,57	4,57
				Porcentaje de Adecuación Provisoria	4,113 %	4,113 %
				Factor de Adecuación Provisoria	1,0411	1,0411


Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal




Development & Scheduling
30-71070678-2
JOSE SEGOVIA
Presidente


Mes Base Mes de Corte


06/2022

07/2022

Descripción	Índice de Precio CPC	Índice de Estructura	ponderación Bas	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Incis	0,2	865,8	888,6	1,0263	0,2053
Equipos	Equipo Amortización de equip	0,02	1251,77	1350,77	1,0791	0,0216
Hormigón Elab	Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)	0,03	1163,6	1282,1	1,1018	0,0331
Estructura met	Hierros y acero 27101	0,235	1713,3	1922,9	1,1223	0,2637
Madera	Maderas aserr:31100-1	0,05	1257,9	1307,7	1,0396	0,052
Albañilería	Albañilería	0,02	965,9	1001	1,0363	0,0207
Carpintería	Carpinterías	0,15	1112,7	1289,4	1,1588	0,1738
Pisos y Revestii	Pisos y Revestimientos (Cuadr	0,08	712,5	750,3	1,0531	0,0842
Instalaciones S:	Artefactos para baño y grifería	0,075	1299,9	1496,3	1,1511	0,0863
Instalaciones E	Artefactos de iluminación y cal	0,04	1188,6	1279,8	1,0767	0,0431
Instalación de	Instalación de {51630-1	0,01	685,9	749,5	1,0927	0,0109
Instalación Teri	Motores eléctricos y equipos d	0,02	1356,74	1485,28	1,0947	0,0219
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3	0,02	1425,8	1561,8	1,0954	0,0219
Gastos General	Gastos general:99999-1	0,02	1217,9	1281,2	1,052	0,021
Gastos Financie	Costo Financiero	0,03	55,95	61,2	1,0938	0,0328
				Incidencia Total	1,0938	1,0923
				VAR	9,23	8,307 %
				Factor de Adecuación Provisoria	1,0831	1,0831





Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal



Development & Scheduling
30-71010678-2
JOSÉ SERRANO
Presidente


Mes Base Mes de Corte

07/2022 10/2022

Descripción	Índice de Precio CPC	Índice de Estructura	Modificación Base	Mes de Corte	Variación	Incidencia
Mano de Obra	Mano de obra (Cuadro 5 - Incis	0,2	888,6	1103,4	1,2417	0,2483
Equipos	Equipo Amortización de equip	0,02	1350,77	1604,9	1,1881	0,0238
Hormigón Elab. Hormigón (Cuadro 5 - Inciso s)		0,03	1282,1	1598	1,2464	0,0374
Estructura met Hierros y acero	27101	0,235	1922,9	2866,8	1,4909	0,3504
Madera	Maderas aserr: 31100-1	0,05	1307,7	1509,5	1,1543	0,0577
Albañilería	Albañilería	0,02	1001	1235,5	1,2343	0,0247
Carpintería	Carpinterías	0,15	1289,4	1601,8	1,2423	0,1863
Pisos y Revestir Pisos y Revestimientos (Cuadr		0,08	750,3	869,1	1,1583	0,0927
Instalaciones S: Artefactos para baño y grifería		0,075	1496,3	1879	1,2558	0,0942
Instalaciones E Artefactos de iluminación y cal		0,04	1279,8	1594,2	1,2457	0,0498
Instalación de (Instalación de { 51630-1		0,01	749,5	892,6	1,1909	0,0119
Instalación Teri Motores eléctricos y equipos d		0,02	1485,28	1826,7	1,2299	0,0246
Pinturas	Pinturas al látex 35110-3	0,02	1561,8	1860,1	1,191	0,0238
Gastos General	Gastos general 99999-1	0,02	1281,2	1549,8	1,2096	0,0242
Gastos Financie	Costo Financiero	0,03	61,2	83,4	1,3627	0,0409
Incidencia Total					1,2907	1,2907
VAR					29,07	29,07
Porcentaje de Adecuación Provisoria					26,163 %	26,163 %
Factor de Adecuación Provisoria					1,2616	1,2616




Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal


Development & Scheduling
30-710/0678-2
JOSÉ SAIZ GOIVIA
Presidente